

PROTOCOLO INSTALACIÓN VITALITY



Aparato Franke tipo: _____ Número: _____

Instalación / cliente: _____ Responsable: _____

Calle: _____ Cargo: _____

Población: _____ Teléfono: _____

Conexión eléctrica a 400 3NAC + T 25 Amp Diferencial Si
POTENCIA 15 KW Magneto-térmico: Si

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

**INSTALAR EL COCEDOR EN UNA ZONA VENTILADA Y ACCESIBLE AL SERVICIO TÉCNICO
USAR TUBOS FLEXIBLES PARA PERMITIR PARA FACILITAR LA REPARACIÓN
COLOCAR APARTADO DE MAQUINARIA QUE DESPRENDA CALOR**

Conexión de agua: Grifo de corte: Si

- Dureza de agua: _____ °fH (grado de dureza francés)

ATENCIÓN: UNA DUREZA SUPERIOR A 5,5 °fH AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

- Válvula reductora de presión, y manómetro de 0 a 5 bares, regulado a **3'5 bar** de presión dinámica Si

Desagüe:

- Tubería: Con tubo plástico flexible Con aireación **OBLIGATORIO !**

OBLIGATORIO !

COMPROBAR LA CAPACIDAD DE VACIADO DEL DESAGÜE INTRODUCIENDO AGUA DIRECTAMENTE AL DESAGÜE



¿Está el aparato instalado según las instrucciones? Si

El cliente: _____

Fecha: _____ Firma: _____

Firma: _____